N: Dot Smart Solutions d.o.o. Beograd
A: Južni bulevar 10, 11000 Beograd, Srbija
MIB: 21378780
PIB: 110714406

dot smart solutions

PREDMET: ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI, FUNKCIONALNOM TESTIRANJU I PUŠTANJU U RAD SISTEMA RAZGLASA.

Objekat: Železnička stanica Novi Sad

Dana 23.10.2024. godine na pomenutom objektu je izvršenao testiranje i puštanje u rad sistema razglasa koji se sastoji od mrežnog kontrolera, 11 pojačavača izlazne snage 600W, 25 plafonskih zvučnika maksimalne snage 6W i 111 linijskih zvučnika maksimalne snage 60W i 21 horne maksimalne snage 30W. Na peronima su postavljena 16 IP senzora nivoa ambijentalne buke.

Oprema je postavljena, povezana i programirana u skladu sa PZI dokumentacijom.

Zaključak: Sistem razglasa je pušten u rad i u funkcionalnom stanju predata klijentu na upotrebu.

Za klijenta: CRSC international CO.,
LTD Ogranak Beograd

DAMIR ROGANOVIĆ, DIPL-INŽ.EL.

Za Dot Smart Solutions d.o.o.

Ivica Milošević, dipl.inž.el.

N: Dot Smart Solutions d.o.o. Beograd
A: Južni bulevar 10, 11000 Beograd, Srbija
MIB: 21378780
PIB: 110714406

dot smart solutions

PREDMET: ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI, FUNKCIONALNOM TESTIRANJU I PUŠTANJU U RAD SISTEMA RAZGLASA.

Objekat: Železnička stanica Kisač

Dana 17.10.2024. godine na pomenutom objektu je izvršenao testiranje i puštanje u rad sistema razglasa koji se sastoji od mrežnog kontrolera, 3 pojačavača izlazne snage 600W i 55 linijskih zvučnika maksimalne snage 60W. Na peronima su postavljena 6 IP senzora nivoa ambijentalne buke.

Oprema je postavljena, povezana i programirana u skladu sa dostavljenom PZI dokumentacijom.

Zaključak: Sistem razglasa je pušten u rad i u funkcionalnom stanju predata klijentu na upotrebu.

Za klijenta: CRSC international CO.,

LTD Ogranak Beograd

Damir P. Roganović
DAMIR ROGANOVIĆ, DIPL. INŽ. EL.

Za Dot Smart Solutions d.o.o.

Ivica Milošević, dipl.inž.el.

N: Dot Smart Solutions d.o.o. Beograd
A: Južni bulevar 10, 11000 Beograd, Srbija
MIB: 21378780
PIB: 110714406

dot smart solutions

PREDMET: ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI, FUNKCIONALNOM TESTIRANJU I PUŠTANJU U RAD SISTEMA RAZGLASA.

Objekat: Železnička stanica Stepanovićevo

Dana 17.10.2024. godine na pomenutom objektu je izvršenao testiranje i puštanje u rad sistema razglasa koji se sastoji od mrežnog kontrolera, 3 pojačavača izlazne snage 600W i 60 linijskih zvučnika maksimalne snage 60W. Na peronima su postavljena 6 IP senzora nivoa ambijentalne buke.

Oprema je postavljena, povezana i programirana u skladu sa dostavljenom PZI dokumentacijom.

Zaključak: Sistem razglasa je pušten u rad i u funkcionalnom stanju predata klijentu na upotrebu.

Za klijenta: CRSC international CO.,

LTD Ogranak Beograd

DAMIR ROGANOVIĆ, DIPL. INŽ. EL.

Za Dot Smart Solutions d.o.o.

Ivica Milošević, dipl.inž.el.

N: Dot Smart Solutions d.o.o. Beograd
A: Južni bulevar 10, 11000 Beograd, Srbija
MIB: 21378780
PIB: 110714406

dot smart solutions

PREDMET: ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI, FUNKCIONALNOM TESTIRANJU I PUŠTANJU U RAD SISTEMA RAZGLASA.

Objekat: Železnička stanica Zmajevo

Dana 17.10.2024. godine na pomenutom objektu je izvršenao testiranje i puštanje u rad sistema razglasa koji se sastoji od mrežnog kontrolera, 3 pojačavača izlazne snage 600W i 55 linijskih zvučnika maksimalne snage 60W. Na peronima su postavljena 5 IP senzora nivoa ambijentalne buke.

Oprema je postavljena, povezana i programirana u skladu sa dostavljenom PZI dokumentacijom.

Zaključak: Sistem razglasa je pušten u rad i u funkcionalnom stanju predata klijentu na upotrebu.

Za klijenta: CRSC international CO.,
LTD Ogranak Beograd

DAMIR ROGANOVIĆ, DIPL.INŽ.EL.

Za Dot Smart Solutions d.o.o.

Ivica Milošević, dipl.inž.el.

N: Dot Smart Solutions d.o.o. Beograd
A: Južni bulevar 10, 11000 Beograd, Srbija
MIB: 21378780
PIB: 110714406

dot smart solutions

PREDMET: ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI, FUNKCIONALNOM TESTIRANJU I PUŠTANJU U RAD SISTEMA RAZGLASA.

Objekat: Železnička stanica Vrbas

Dana 18.10.2024. godine na pomenutom objektu je izvršenao testiranje i puštanje u rad sistema razglasa koji se sastoji od mrežnog kontrolera, 5 pojačavača izlazne snage 600W, 19 plafonskih zvučnika maksimalne snage 6W, 24 linijskih zvučnika maksimalne snage 60W i 6 horni maksimalne snage 30W. Na peronima su postavljena 6 IP senzora nivoa ambijentalne buke.

Oprema je postavljena, povezana i programirana u skladu sa dostavljenom PZI dokumentacijom.

Zaključak: Sistem razglasa je pušten u rad i u funkcionalnom stanju predata klijentu na upotrebu.

Za klijenta: CRSC international CO.
LTD Ogranak Beograd

DAMIR ROGANOVIĆ, DIPL.INŽ.EL.

Za Dot Smart Solutions d.o.o.

Ivica Milošević, dipl.inž.el.

N: Dot Smart Solutions d.o.o. Beograd
A: Južni bulevar 10, 11000 Beograd, Srbija
MIB: 21378780
PIB: 110714406

dot smart solutions

PREDMET: ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI, FUNKCIONALNOM TESTIRANJU I PUŠTANJU U RAD SISTEMA RAZGLASA.

Objekat: Železnička stanica Lovćenac - Mali Iđoš

Dana 18.10.2024. godine na pomenutom objektu je izvršenao testiranje i puštanje u rad sistema razglasa koji se sastoji od mrežnog kontrolera, 3 pojačavača izlazne snage 600W i 60 linijskih zvučnika maksimalne snage 60W. Na peronima su postavljena 6 IP senzora nivoa ambijentalne buke.

Oprema je postavljena, povezana i programirana u skladu sa dostavljenom PZI dokumentacijom.

Zaključak: Sistem razglasa je pušten u rad i u funkcionalnom stanju predata klijentu na upotrebu.

Za klijenta: CRSC international CO.,

LTD Ogranak Beograd

DAMIR ROGANOVIC, DIPL. INŽ. EL.

Za Dot Smart Solutions d.o.o.

Ivica Milošević, dipl.inž.el.

N: Dot Smart Solutions d.o.o. Beograd
A: Južni bulevar 10, 11000 Beograd, Srbija
MIB: 21378780
PIB: 110714406

dot smart solutions

PREDMET: ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI, FUNKCIONALNOM TESTIRANJU I PUŠTANJU U RAD SISTEMA RAZGLASA.

Objekat: Železnička stanica Bačka Topola

Dana 22.10.2024. godine na pomenutom objektu je izvršenao testiranje i puštanje u rad sistema razglasa koji se sastoji od mrežnog kontrolera, 6 pojačavača izlazne snage 600W, 15 plafonskih zvučnika maksimalne snage 6W, 95 linijskih zvučnika maksimalne snage 60W i 5 horni maksimalne snage 30W. Na peronima su postavljena 8 IP senzora nivoa ambijentalne buke.

Oprema je postavljena, povezana i programirana u skladu sa dostavljenom PZI dokumentacijom.

Zaključak: Sistem razglasa je pušten u rad i u funkcionalnom stanju predat klijentu na upotrebu.

Za klijenta: CRSC international CO.,
LTD Ogranak Beograd

DAMIR ROGANOVIĆ, DIPL. INŽ. EL.

Za Dot Smart Solutions d.o.o.

Ivica Milošević, dipl.inž.el.

N: Dot Smart Solutions d.o.o. Beograd
A: Južni bulevar 10, 11000 Beograd, Srbija
MIB: 21378780
PIB: 110714406

dot smart solutions

PREDMET: ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI, FUNKCIONALNOM TESTIRANJU I PUŠTANJU U RAD SISTEMA RAZGLASA.

Objekat: Železnička stanica Žednik

Dana 21.10.2024. godine na pomenutom objektu je izvršenao testiranje i puštanje u rad sistema razglasa koji se sastoji od mrežnog kontrolera, 3 pojačavača izlazne snage 600W i 55 linijskih zvučnika maksimalne snage 60W. Na peronima su postavljena 6 IP senzora nivoa ambijentalne buke.

Oprema je postavljena, povezana i programirana u skladu sa dostavljenom PZI dokumentacijom.

Zaključak: Sistem razglasa je pušten u rad i u funkcionalnom stanju predata klijentu na upotrebu.

Za klijenta: CRSC international CO.,

LTD Ogranak Beograd

DAMIR ROGANOVIĆ, DIPL.INŽ.EL

Za Dot Smart Solutions d.o.o.

Ivica Milošević, dipl.inž.el.

N: Dot Smart Solutions d.o.o. Beograd
A: Južni bulevar 10, 11000 Beograd, Srbija
MIB: 21378780
PIB: 110714406

dot smart solutions

PREDMET: ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI, FUNKCIONALNOM TESTIRANJU I PUŠTANJU U RAD SISTEMA RAZGLASA.

Objekat: Železnička stanica Naumovićevo

Dana 21.10.2024. godine na pomenutom objektu je izvršenao testiranje i puštanje u rad sistema razglasa koji se sastoji od mrežnog kontrolera, 3 pojačavača izlazne snage 600W i 60 linijskih zvučnika maksimalne snage 60W. Na peronima su postavljena 6 IP senzora nivoa ambijentalne buke.

Oprema je postavljena, povezana i programirana u skladu sa dostavljenom PZI dokumentacijom.

Zaključak: Sistem razglasa je pušten u rad i u funkcionalnom stanju predata klijentu na upotrebu.

Za klijenta: CRSC international CO.,

LTD Ogranak Beograd

DAMIR ROGANOVIC, DIPL.INŽ.EL.

Za Dot Smart Solutions d.o.o.

Ivica Milošević, dipl.inž.el.

N: Dot Smart Solutions d.o.o. Beograd
A: Južni bulevar 10, 11000 Beograd, Srbija
MIB: 21378780
PIB: 110714406

dot smart solutions

PREDMET: ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI, FUNKCIONALNOM TESTIRANJU I PUŠTANJU U RAD SISTEMA RAZGLASA.

Objekat: Železnička stanica Subotica

Dana 22.10.2024. godine na pomenutom objektu je izvršenao testiranje i puštanje u rad sistema razglasa koji se sastoji od mrežnog kontrolera, 11 pojačavača izlazne snage 600W, 42 plafonskih zvučnika maksimalne snage 6W i 84 linijskih zvučnika maksimalne snage 60W i 20 horne maksimalne snage 30W. Na peronima su postavljena 16 IP senzora nivoa ambijentalne buke.

Oprema je postavljena, povezana i programirana u skladu sa dostavljenom PZI dokumentacijom.

Zaključak: Sistem razglasa je pušten u rad i u funkcionalnom stanju predata klijentu na upotrebu.

Za klijenta: CRSC international CO.,

LTD Ogranak Beograd

DAMIR ROGANOVIĆ, DIPL.INŽ.EL.

Za Dot Smart Solutions d.o.o.

Ivica Milošević, dipl.inž.el.